

### **Måndag 29 juni**

Under dagen kommer entreprenören

- Fräsa ner afalt där den nya asfalten ansluter till den gamla
- Bila loss brunnar på de områden där asfalt ska läggas. Garnsviksvägen och början på Norrövägen.
- Sopning av ytor som ska asfalteras

### **Tisdag 30 juni**

Entreprenören startar förmodligen kl 12. Kommer försöka bryta senast kl 19.

- Man börjar med att lägga ut AG på de områden där vägterrassen gett vika. Planeras ta hela tisdag eftermiddag. Dessa är
  - Y-korsningen Norrövägen-Garnsviksvägen
  - Fågelviksvägen ner mot Norrö Sjöväg
  - Infarten till Norrö höjdväg och ner mot 3-vägs-korsningen Garnsviksvägen-Norrö Ringväg-Norrövägen.
- Därefter börjar man med ABT11 (slitlager). Man går medsols från Y-korsningen Norrövägen-Garnsviksvägen
  1. Norrövägen 6 bort mot i höjd med Säbykyrkan.
  2. Innan Norrö Tingshus och bort mot korsningen Domaringsvägen-Norrövägen och tar med sig den stora asfalterade ytan vid stallen.
  3. Kanske hinner börja med sträckan korsning Barrstigen-Norrövägen bort mot 3-vägs-korsningen Garnsviksvägen-Norrö Ringväg-Norrövägen, men man hinner förmodligen inte klart

### **Onsdag 1 juli**

Startar på morgonen kl 07.

- Fortsättning ABT11
  3. Eventuellt sträckan korsning Barrstigen-Norrövägen bort mot 3-vägs-korsningen Garnsviksvägen-Norrö Ringväg-Norrövägen eller det som inte blev klart dagen innan.
  4. Korsning Garnsviksvägen-Kvarnvägen ner mot Y-korsningen Garnsviksvägen-Norrövägen och gör klart hela korsningen.

Förhoppningsvis blir man klar denna dag. Annars behöver man komma även på torsdag.

Trösklar, för att förhindra att vatten rinner in på garagedarfarter, kommer sprutas vid Garnsviksvägen 4, 8 och 10 dagen efter.